

ОТЧЕТ

К соглашению № _____ от « 05 » июля 2016г

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет остатков средств областного бюджета, предусмотренных в 2016 году, за август 2017 год (нарастающим итогом) администрации муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района (рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 2017 году		Приняты в 2016 году бюджетные обязательства		Выполнение в 2016 году (в т.ч. в 2017)	Перечислено средств организациям в 2016 году (в т.ч. в 2017) году			Остаток субсидий на липевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)			
	Всего	в том числе		Федеральный бюджет	Областной бюджет	контрагент	Номер и дата договора		сумма договора на 2016 год (в т.ч. в 2017) году	Всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабжения объектов в том числе проектные работы)	40993350,64	-	40143350,64	850000,0	-	40143350,64	ООО «Бюджет Монтолит»	МК от 25.08.2016 г.	71424940,70 (40143350,64 + 850000,00 = 40993350,64)	50400317,22 (0,00)	30431649,36 (16481871,37)	17875800,00 (0,00)	12455849,36 (16481871,37)	1000000,00 (0,00)	23661479,27	Выполнение на 30.12.2016г. 70,6% На 31.08.2017г. Выполнено на 41,1%.

Целевое использование субсидий в 2016 году в сумме 30331649,36 рублей (Тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча шестьсот сорок девять рублей 36 копеек) в том числе в 2017 году 16481871,37 (Шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят один рубль 37 копеек) подтверждено.

И.О. Главы администрации
Муниципального образования
Руководитель финансового органа
Муниципального образования



А.Е. Хабаров (фамилия, инициалы) « 05 » сентября 2017 года

Н.Г. Коновалова (фамилия, инициалы) « 05 » сентября 2017 года